零件产能评估表

零件名称：	40%靠背总成 60%靠背总成 第二排座椅坐垫总成	零件号：	LAD-55030015 LAD-55030016 LAD-55030017	供应商名称：	继峰座椅（常州）有限公司	供应商编码：	5BN
产能评估总体结论：	通过						
后续措施：	1. xxxx 2. aaaa 3. bbbb						

产能压力测试信息								现有产能评估							总月产能预估（按照26天预估计算）及风险评估							
线体/工序类别	参与测试线体数量	测试总时间（h）	净利用时间（h）	产出数量	合格品数	良率	单线体/工序总产出UPH	现有线体数	班次/天	小时/班（h）	每班净利用时间（h）	每月标准工作天数	累积良率	线体/工序预估月度产能	SOP+1量纲	SOP+1达成风险	SOP+2预估产能	SOP+2量纲	SOP+2达成风险	SOP+3预估产能	SOP+3量纲	SOP+3达成风险
SMT	1	4	3.8	450	440	97.8%	118.4	1	1	10.5	9.5	26	90.6%	26507	26000	低风险	34500	33000	低风险	36500	36000	低风险
注塑	1	8	7.2	430	410	95.3%	59.7	1	2	10.5	9.8	26	88.4%	26896	26000	低风险	30000	33000	高风险	37000	36000	低风险
组装	2	8	7	410	380	92.7%	29.3	2	2	10.5	9.5	26	92.7%	26817	26000	低风险	32000	33000	中风险	37500	36000	低风险

零件产能评估表

零件名称：		零件号：		供应商名称：		供应
产能评估总体结论	条件通过—供应商有能力满足顾客阶段性生产计划					
后续措施：	1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					

5、总月产能存在中、高风险，总体结论为"未通过"或"条件通过"。
6、结论为条件通过时，需明确后续措施。

产能压力测试信息								现有产能评估							总月产能预估（按照26天预估计算）及风险评估							
线体/工序类别	参与测试线体数量	测试总时间（h）	净利用时间（h）	产出数量	合格品数	良率	单线体/工序总产出JPH	现有线体数	班次/天	小时/班（h）	每班净利用时间（h）	每月标准工作天数	累积良率	线体/工序预估月度产能	SOP+1量纲	SOP+1达成风险	SOP+2预估产能	SOP+2量纲	SOP+2达成风险	SOP+3预估产能	SOP+3量纲	SOP+3达成风险
SMT	1	4	3.8	450	440	97.8%	118.4	1	1	10.5	9.5	26	90.6%	26507	26000	低风险	34500	33000	低风险	36500	36000	低风险
注塑	1	8	7.2	430	410	95.3%	59.7	1	2	10.5	9.8	26	88.4%	26896	26000	低风险	30000	33000		37000	36000	低风险
组装	2	8	7	410	380	92.7%	29.3	2	2	10.5	9.5	26	92.7%	26817	26000	低风险	32000	33000	中风险	37500	36000	低风险

1、净利用时间（h）为测试总时间中剔除累积的停线时间（包括各种设备故障、短停线等）。

2、每班净利用时间（h）为每班计划工作小时中剔除预估的停线时间（包括各种设备故障、短停线等）。

3、累积良率，为当前和后段线体良率乘积。

如ABC三段线体关系为A→B→C
A的累积良率为良率A*良率B*良率C;
B的累积良率为良率B*良率C;
C的累积良率为良率C;

4、SOP+1及SOP+2预估产能计算逻辑与"现有产能评估"O列相同，为SOP+1及SOP+2预估的单线总产出JPH*线体数*每天班次*每班净利用时间*每月标准工作天数*累积良率。